



Cravanche le 21 juillet 2022

Renouvellement et mise en conformité des circuits de distribution d'énergie au Domaine du Salbert

Les travaux sur la chaussée programmés par ENEDIS pour le 11 Juillet 2022 ne commenceront que le 22 juillet 2022 suite à des retards dans les signatures des conventions et suite à la canicule rendant les conditions de travail pénibles par forte chaleur.

Le planning est donc réaménagé et devrait être le suivant :

- Transfert des engins et traçage des réseaux vendredi 22 juillet.
- Premier coup de pelle le lundi 25 juillet en commençant par la zone du transformateur.
- Repli du chantier pour congés le vendredi 29 juillet et ce pour 3 semaines. Toutes les fouilles ouvertes seront comblées avant cette période.
- Reprise du chantier lundi 22 août par le transfert des engins, pour environ 3 semaines.
- La demande de mise sous tension du nouveau transformateur a été faite à l'exploitant et la reprise de l'ensemble des branchements sera effectuée la première quinzaine d'octobre.

Le Bureau de l'ASDS