

LETTRE n°34

Planning des travaux de l'entreprise HUSSON

1. Démarrage des travaux par l'entreprise HUSSON

L'entreprise HUSSON interviendra le 3 mai prochain pour réaliser les travaux définis par les plans de référence d'EVI (annexés à la lettre n°30).

Le chantier commencera par la réalisation de éléments de jonction du futur réseau avec les canalisations publiques situées sous la rue Pasteur.

2. Le programme

- Préparation (dessouchage, nivelage) de la zone au sud du pavillon 26 pour entreposer les matériaux divers de remblais. En conséquence, le bassin tampon des eaux pluviales sera réalisé à la fin.
- Le chantier se poursuivra pendant 2 à 3 mois sur la partie Est du lotissement dont l'écoulement de fait sur la rue Pasteur.
- Ensuite le chantier se déplacera vers la partie Nord-Ouest du lotissement.
- Enfin, le chantier se déplacera vers la partie Sud-Ouest du lotissement.
- A un instant donné, une seule partie des rues du Domaine sera fermée à la circulation par la signalisation adaptée. Lorsque l'accès à l'un ou l'autre des bâtiments sera bloqué (par exemple une tranchée devant l'entrée du bâtiment), l'entreprise préviendra les intéressés à l'avance.
- Le camion poubelle n'entre pas dans les rues barrées (on l'a vu lorsque Roger Martin a barré l'accès Sud-Ouest). Les bacs devront donc être déplacés jusqu'à un lieu où le camion pourra passer sans faire marche arrière ou demi-tour (par exemple : au centre du lotissement quand la boucle Est sera partiellement fermée).
- Dans la plupart des configurations, un accès piéton sera disponible pour atteindre le bac à herbes sud.

Le Bureau



6, rue du Rhôme • 90300 Sermamagny Tél. 03 84 29 20 52 • contact@hussontp.fr

Terrassement - Assainissement - Aménagement de cours

ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE DU SALBERT Réhabilitation des réseaux d'assainissementdu Domaine du Salbert

Diaming des Augustus DIIACE 1			avr-23	}										mai	i-23								
Planning des travaux : PHASE 1	Semaine 17						Sema	ine 18			Sema	ine 19			Sei	maine	20		Semaine 21				
	24	25	26	27	28	2	3	4	5	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26
Travaux préparatoires SARL HUSSON (DICT, arrêté de circulation PPSPS, Visite sur chantier, commande des pièces spécifiques, etc)																							
Constat d'huissier et essaie de compactage sur fouille EDF																							
Préparation de la zonne de stockage de matériaux et de la base vie																							
Installation de chantier, mise en place de la signalisation,Rabotage de la voierie et Livraison des fournitures sur le chantier																							
Branchement d'eaux usées et d'eaux potable sur domaine public (rue Pasteur)																							
Réseaux EU, EP & AEP sur voierie et branchements d'assainissement chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard de visite, remblaiement)																							
Réalisation des essais par le titulaire du lot n°2 (vidéo, compactage, étanchéité et pression)																							
Réalisation de branchements d'eau potable chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard compteur, remblaiement)																							

Diaming des Augustus DIJACE 1												j	uin-23	3											
Planning des travaux : PHASE 1		Se	maine	22			Se	maine	23			Sei	maine	24			Se	maine	25			Se	maine	26	
	30	31	1	2	3	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
Travaux préparatoires SARL HUSSON (DICT, arrêté de circulation PPSPS, Visite sur chantier, commande des pièces spécifiques, etc)																									
Constat d'huissier et essaie de compactage sur fouille EDF																									
Préparation de la zonne de stockage de matériaux et de la base vie																									
Installation de chantier, mise en place de la signalisation,Rabotage de la voierie et Livraison des fournitures sur le chantier																									
Branchement d'eaux usées et d'eaux potable sur domaine public																									
Réseaux EU, EP & AEP sur voierie et branchements d'assainissement chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard de visite, remblaiement)																									
Réalisation des essais par le titulaire du lot n°2 (vidéo, compactage, étanchéité et pression)																									
Réalisation de branchements d'eau potable chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard compteur, remblaiement)																									

Diaming dos travious a DITA SE 1										juil-23	3									août-23							
Planning des travaux : PHASE 1		Semaine 27					Semaine 28				Semaine 29						Semaine 30						Semaine 31				
	3	5 4	. 5	6	7	10	11	12	13	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4			
Travaux préparatoires SARL HUSSON (DICT, arrêté de circulation PPSPS, Visite sur chantier, commande des pièces spécifiques, etc)																											
Constat d'huissier et essaie de compactage sur fouille EDF																											
Préparation de la zonne de stockage de matériaux et de la base vie																											
Installation de chantier, mise en place de la signalisation,Rabotage de la voierie et Livraison des fournitures sur le chantier																											
Branchement d'eaux usées et d'eaux potable sur domaine public																											
Réseaux EU, EP & AEP sur voierie et branchements d'assainissement chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard de visite, remblaiement)																											
Réalisation des essais par le titulaire du lot n°2 (vidéo, compactage, étanchéité et pression)																											
Réalisation de branchements d'eau potable chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard compteur, remblaiement)																											

Diam're de Assesse DilACE 1										aoû	t-23										sept-23				
Planning des travaux : PHASE 1		Semaine 32				Semaine 33																			
	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8
Travaux préparatoires SARL HUSSON (DICT, arrêté de circulation PPSPS, Visite sur chantier, commande des pièces spécifiques, etc)																									
Constat d'huissier et essaie de compactage sur fouille EDF																									
Préparation de la zonne de stockage de matériaux et de la base vie																									
Installation de chantier, mise en place de la signalisation,Rabotage de la voierie et Livraison des fournitures sur le chantier																									
Branchement d'eaux usées et d'eaux potable sur domaine public																									
Réseaux EU, EP & AEP sur voierie et branchements d'assainissement chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard de visite, remblaiement)																									
Réalisation des essais par le titulaire du lot n°2 (vidéo, compactage, étanchéité et pression)																									
Réalisation de branchements d'eau potable chez les particuliers (fouille en tranchée, pose de canalisation, pose de regard compteur, remblaiement)																									

EMPRISE DE TRAVAUX PHASE 1



